# 陪跑客户专用报价模板

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 公司名称： | | | 联系人： | | |
| | 房屋所在地： | | | 联系人： | | |
| | 建筑面积： | | | | | |

# 家装装修分项报价---木工

| 序号 | 项目 | 单位 | 工作量 | 单价（元） | 金额（元） | 材料说明（填空） | 施工工艺（包含打“√”，需要填数字的直接填数字） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80~100mm石膏阴角线 | m | | | 0.00 | | 成品安装 |
| 2 | 单层石膏板线条(250mm宽以内) | m | | | 0.00 | 石膏板品牌：_____ | 单层石膏板加工成线条+人工费（含机具损耗）。<br>工艺流程：工艺流程：定位放线-下料-安装面层-防锈处理。<br>2、要求基层平整，接缝平直，缝宽均匀。 |
| 3 | 双层石膏板线条(250mm宽以内) | m | | | 0.00 | 石膏板品牌：_____ | 单层石膏板加工成线条+人工费（含机具损耗）。<br>工艺流程：工艺流程：定位放线-下料-安装面层-防锈处理。<br>2、要求基层平整，接缝平直，缝宽均匀。 |
| 4 | 石膏板吊平顶 | ㎡ | | | 0.00 | 龙骨：轻钢/木/混合<br>龙骨宽度:_____厚度_____<br>副骨宽度:_____厚度_____<br>石膏板品牌：_____<br>白乳胶品牌：_____ | 1、膨胀螺栓固定____,炮钉固定____<br>2、石膏板接缝处直角缝____;V字缝____<br>3、主龙骨间隔____mm,副龙骨间隔____mm，螺钉间隔____mm，吊杆间距_____mm<br>4、拐角处整板切割_____<br>5、单层石膏板_____，双层石膏板_____<br>要求：基层平整，接缝平直，缝宽均匀。 |
| 5 | 石膏板直线吊顶(600mm以内) | m | | | 0.00 | | |
| 6 | 柜体上方石膏板封顶 | m | | | 0.00 | | |
| 7 | 吊顶石膏板假梁(规格：截面积不超过40CM*40CM) | m | | | 0.00 | | |
| 8 | 石膏板隔墙 | ㎡ | | | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 防水石膏板吊平顶（不含防水乳胶漆） | ㎡ | | | 0.00 | | |
| 10 | 空调检修口开孔 | 个 | | | 0.00 | | 人工费。<br>工艺流程：定位-弹线-开口。<br>2、方正，美观，尺寸、位置合适。 |
| 11 | 装饰窗帘盒(面板饰面) | m | | | 0.00 | 欧松板/木工板品牌：____<br>石膏板品牌：_____ | 1、18mm木工板基层+装饰面板+下口线条收边(不含油漆)工艺流程：定位放线-下料-安装基层-安装面层。2、基层牢固，水平垂直，面层光滑，收口美观，面板色差不明显。 |
| | | | **合计：** | | **0.00** | | |

# 家装装修分项报价---瓦工

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 材料说明 | 施工工艺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓷砖踢脚线安装人工费 | m | | | 0.00 | 水泥品牌：_____ | 1．不含主材。2．不含原基层处理。3、其他材质踢脚线不含安装。 |
| 2 | 踢脚线铺贴(剔槽铺贴) | m | | | 0.00 | 水泥品牌：_____ | 1、不含主材，工艺流程：清理基层-抄平放线-排版-粘贴-养护-填缝。2、四角平整，空鼓率单片10%整体3%以内，缝隙大小一致，花色均匀，无明显色差。-修改 |
| 3 | 客餐厅卧室地面砖铺贴 | ㎡ | | | 0.00 | 水泥品牌：_____<br>瓷砖胶品牌：_____ | 1、地面砖由客户提供。<br>2、全房通铺____，客餐厅阳台通铺____，<br>3、是否出排版图____，<br>4、墙地四面通缝___，两面通缝___，不通缝___，<br>5、干完活是否清缝___，<br>6、卫生间厨房墙地归方找平___，<br>7、墙面瓷砖胶薄贴___，墙面瓷砖胶拉毛___，<br>8、回字形地漏___，旋风地漏___，<br>9、瓷砖打水平线开孔器开孔___，<br>10、水电线管标识___， |
| 4 | 卫生间地砖铺贴 | m | | | 0.00 | | |
| 5 | 卫生间墙砖铺贴 | ㎡ | | | 0.00 | | |
| 6 | 厨房墙砖铺贴 | ㎡ | | | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 阳台墙砖铺贴 | ㎡ | | | 0.00 | | 11、四角对缝处平整，横竖缝隙均匀，缝卡不变形___，<br>12、单片瓷砖空鼓率不超过10%，中间无空鼓___， |
| 8 | 地面找平（厚度40mm以内） | ㎡ | | | 0.00 | 水泥品牌：_____ | 1.原地面清理，刷界面剂，厚度小于2cm，水泥砂浆找平。<br>2.厚度____CM |
| 9 | 卫生间回填 | ㎡ | | | 0.00 | 水泥品牌：_____<br>发泡水泥品牌：_____ | 1、建筑垃圾回填___，发泡水泥回填___，陶粒回填___，<br>2、回填深度　mm，<br>3、底层防水　，<br>4、回填后地面找坡度___， |
| 10 | 包下水管 | 根 | | | 0.00 | 水泥品牌：_____ | 1、安装阻尼片、隔音棉___，是否包含材料_____ ，<br>2、立砖包管___，杰爱板___，<br>3、预留检修口并安装检修口___， |
| 11 | 防水处理 | $m^2$ | | | 0.00 | 防水涂料品牌：_____<br>丙纶布克重：_____ | 1、防水涂料___，丙纶/涤纶布防水___，<br>2、管根处理-缠绕丙纶布-水不漏___，<br>3、地面上翻___mm ，<br>4、挡水台高度2-3CM___，<br>5、墙面淋浴区防水高度___，宽度___，<br>6、厨房、阳台下水口管根处理___， |
| | | | **合计：** | | **0.00** | | |

# 家装装修分项报价---油漆工

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 材料说明 | 施工工艺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乳胶漆 | ㎡ | | | 0.00 | 乳胶漆品牌型号：<br>_____ | 1、底漆 ___遍，面漆___遍，<br>2、墙面喷涂/滚涂____，顶面喷涂/滚涂_____ ，<br>3、 包含几种调色___， |
| 2 | 顶墙面基层处理 | ㎡ | | | 0.00 | 墙固品牌型号：_____<br>嵌缝石膏品牌型号：_____<br>腻子品牌型号：_____ | 1、墙固涂刷___，<br>2、线槽、新旧墙体、石膏板跟墙面连接处、石膏板接缝处挂网嵌缝石膏修补　，<br>3、顺平___，局部找平（柜子两面、门口、窗口、踢脚线、背景墙）___，全房垂平___，<br>4、墙面坑洼修补 ___，<br>5、腻子刮___遍，打磨___遍<br>6、手灯照射下，无明显坑洼，表面平整___，<br>7、阴阳角条___， |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计： | | 0.00 | | |
| **家装装修分项报价---拆除新建** | | | | | | | |
| **序号** | **项目** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **材料说明** | **施工工艺** |
| 1 | 铲除涂料层（铲大白） | ㎡ | | | 0.00 | | 1、确定大白材质，普通腻子_____，其他 ____，<br>2、铲大白之前先喷水，等十分钟进行铲除 _____，<br>3、表面腻子铲除干净，露出水泥沙灰层为止 ____，<br>4、铲除后，清扫表面浮灰_____，<br>5、垃圾清运到指定垃圾堆放处 _____， |
| 2 | 墙体拆除 | ㎡ | | | 0.00 | | 1、承重墙不能动！！！ _____，<br>2、拆半墙需要双面弹线切割，再做拆除 _____，<br>3、垃圾清运到指定垃圾堆放处_____， |
| 3 | 保温层拆除 | ㎡ | | | 0.00 | | 1、保温板铲除后，墙面残留的水泥清除干净_____，<br>2、垃圾清运到指定垃圾堆放处 _____， |
| 4 | 砖砌隔墙含抹灰 | ㎡ | | | 0.00 | 砖体材质：<br><br>墙体厚度： | 1、红砖浇水_____，<br>2、湿区底部做混凝土挡水台_____，<br>3、门洞过梁_____，<br>4、墙体植筋_____，<br>5、新旧墙体交接挂网_____，<br>6、墙体放线找平找垂_____，房间找方_____，<br>7、墙体两面抹灰，新旧墙体连接处打坡口_____， |
| | | | 合计： | | 0.00 | | |
| **家装装修分项报价---水电工** | | | | | | | |
| **序号** | **项目** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **材料说明** | **施工工艺** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电路改造 | ㎡ | | | 0.00 | 电线品牌：_____<br><br>线管、底盒品牌：_____ | 1、厨卫电路走（顶/地），客餐厅卧室电路走（顶/地），<br>2、点对点___，横平竖直大弯___，大弧弯___，<br>3、灯线__平方，插座线___平方，厨卫___平方，中央空调___平方，入户主线___平方，<br>4、横槽___CM以内<br>5、强电箱移位___，<br>6、电视线、燃气管预留50管___，<br>7、线管间距　CM，关卡间距___CM，<br>8、底盒与线管锁母连接___，<br>9、强弱电不同管同槽，强弱电交叉缠绕锡箔纸___，<br>10、一根线管穿___根线，<br>11、智能家居回路预留___， |
| 2 | 水路改造 | ㎡ | | | 0.00 | 水管品牌：_____ | 1、水路全改，入户25管，过总阀分20管___，<br>2、水路在电路下面___，<br>3、水电不同槽，左热右冷，花洒用连体内丝弯头 ___，<br>4、浴室柜90°墙排下水___，<br>5、水路打压验收，并出质保___，<br>6、零冷水大循环___，<br>7、前置过滤器预留___，<br>8、改下水___， |
| 3 | 穿管布弱电线 | m | | | 0.00 | 网线品牌：_____ | 1、超五类网线___，六类网线___，<br>2、弱电箱预留两根网线___，<br>3、弱电箱预留插座 ___，<br>4、mech组网___，AC+AP___，<br>5、客餐厅网线预留一根光纤___，<br>6、室外摄像头网线预留___，<br>7、智能家居___， |
| 4 | 成品保护费 | ㎡ | | | 0.00 | | 1、地膜铺贴___，<br>2、门套保护___，<br>3、门槛保护___，<br>3、楼道墙地面保护___，<br>4、燃气表保护___，<br>5、卫生间下水口管盖___，<br>6、一次性马桶___， |
| 5 | 垃圾清运及上楼费 | 项 | | | 0.00 | | 1、垃圾清运至小区垃圾堆放处<br>2、材料搬运及上楼费 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 开荒保洁 | ㎡ | | | 0.00 | | |
| | | | **合计:** | | **0.00** | | |
| 1 | 工程管理费 | 项 | | | | | |
| | | | **总计金额:** | | **0.00** | | **零** |