开工水电交底-注意项

验收日期		项目地址：	

分序	验收项目	验收点	验收标准	验收/巡检情况
1	房屋原状查验	水管老化程度	检查原有水管锈蚀斑驳程度（检查下管根）**（第1提醒）　　开工---水电巡检**	通过□　整改□
2	房屋原状查验	墙面基层确认	老房提醒工长业主对墙面是否是沙灰墙/麻刀灰要做基层确认	通过□　整改□
3	房屋原状查验	保温墙预处理	新房老房：保温墙基层处理	通过□　整改□
4	房屋原状查验	安防项目报备	若有消防系统、煤气、暖气涉及更改报备物业，必须由专业资质人员改动	通过□　整改□
5	房屋原状查验	承重墙禁拆改	注意承重墙不可拆改	通过□　整改□
6	房屋原状查验	门窗橱柜测量	拆除完毕后可通知橱柜厂商测量橱柜和窗户防盗门（若室内门使用烤漆门，如果考虑工期可以提前测量初定）	通过□　整改□
7	房屋原状查验	噪音邻里周知	拆除期间需注意影响邻里和垃圾上下楼运输垃圾堆安全要求事项	通过□　整改□
8	房屋原状查验	拆建施工安全	注意安全文明施工	通过□　整改□
9	房屋原状查验	严禁违章作业	严禁违规违章拆改	通过□　整改□
10	房屋原状查验	小心安全施工	避免发生工伤和设施损坏意外（避免野蛮拆改）	通过□　整改□
11	房屋原状查验	离场关水断电	下班离场需关水断电(包括暖气阀门）	通过□　整改□
12	房屋原状查验	预约上门时间	提醒业主预约下次检查到场时间	通过□　整改□
13				
14				
15				
16				

针对存在的问题，监理管家建议给出的解决方法或措施：

验收签字	业主：	施工方；	监理管家：

水电施工巡检-验收项

验收日期		项目地址：	

分序	验收项	验收点	验收标准	验收/巡检情况
1	成品保护	入户门保护	入户门使用专用保护套进行保护	通过□ 整改□
2	设施保护	公共区域保护	入户门口公共设施（地面、墙面）使用专用保护膜进行保护	通过□ 整改□
3	装修保工地标贴	装修保工地窗贴	施工现场粘贴了用于识别的专用装修保工地窗贴	通过□ 整改□
4	设备保护	水、燃气表保护	水、燃气表使用专用保护套进行保护	通过□ 整改□
5	消防器材	灭火器	施工现场配备至少 2 个 4kg 干粉灭火器，且灭火器可正常使用	通过□ 整改□
6	用电安全	临时用水用电	配置带有漏电保护装置的临时电箱，提醒：安全节约用水用电，离场时断水断电	通过□ 整改□
7	配电箱查验	配电箱高度	箱底边缘距地高度≧1600mm	通过□ 整改□
8	电路施工巡查	强弱电线管布置	强弱电线管禁止共槽，间距：平行≧150mm，交叉≧100mm	通过□ 整改□
9	电路改造查验	线槽内管间距和管卡	线槽内线管如有超过 1 根的，管间隙≧10mm，专用管卡固定牢固	通过□ 整改□
10	电路施工巡查	水电开槽	不影响结构安全，严禁切断结构钢筋	通过□ 整改□
11	电路施工巡查	横向开槽长度	墙体横向开槽长度≦500mm（三七墙空心砖除外）	通过□ 整改□
12	给水施工巡查	给水位与热水器间距	通常间距≦500mm	通过□ 整改□

针对存在的问题，监理管家建议给出的解决方法或措施：

验收签字	业主：	监理管家：

全程质检验收标准

水电完成-验收项

验收日期		项目地址：	

分序	验收项	验收点	验收标准	验收/巡检情况
1	配电箱查验	配电箱接线要求	箱内接线整齐、接线正确，无绞接现象、导线不应有接头	通过□ 整改□
2	水电材料查验	给水管及其附件材料品牌检查	现场查看本项所用材料品牌、规格、型号等参数应清晰可见与施工合同中约定一致	通过□ 整改□
3	水电材料查验	排水管及其附件材料品牌检查	现场查看本项所用材料品牌、规格、型号等参数应清晰可见与施工合同中约定一致	通过□ 整改□
4	水电材料查验	线管材料品牌检查	现场查看本项所用材料品牌、规格、型号等参数应清晰可见与施工合同中约定一致	通过□ 整改□
5	水电材料查验	强电线材料品牌检查	现场查看本项所用材料品牌、规格、型号等参数应清晰可见与施工合同中约定一致	通过□ 整改□
6	水电材料查验	弱电线材料品牌检查	现场查看本项所用材料品牌、规格、型号等参数应清晰可见与施工合同中约定一致	通过□ 整改□
7	防水材料查验	防水材料品牌检查	现场查看本项所用材料品牌与施工合同中约定一致	通过□ 整改□
8	水电材料查验	给水管及其附件材料品牌检查	现场查看本项所用材料品牌与土巴兔后台下单品牌一致	通过□ 整改□
9	水电材料查验	排水管及其附件材料品牌检查	现场查看本项所用材料品牌与土巴兔后台下单品牌一致	通过□ 整改□
10	水电材料查验	线管材料品牌检查	现场查看本项所用材料品牌与土巴兔后台下单品牌一致	通过□ 整改□
11	水电材料查验	强电线材料品牌检查	现场查看本项所用材料品牌与土巴兔后台下单品牌一致	通过□ 整改□
12	水电材料查验	弱电线材料品牌检查	现场查看本项所用材料品牌与土巴兔后台下单品牌一致	通过□ 整改□
13	防水材料查验	防水材料品牌检查	现场查看本项所用材料品牌与土巴兔后台下单品牌一致	通过□ 整改□
14	电路改造查验	强弱电线路布置	强弱电线路禁止共管、共底盒	通过□ 整改□
15	电路改造查验	电线识别	火/零/接地导线均需区分颜色用于识别	通过□ 整改□
16	电路改造查验	强弱电交汇	交汇处弱电线管满裹铝箔，延伸长度自交汇边缘处起至少 100mm	通过□ 整改□
17	电路改造查验	潮湿区域地面布线	禁止在潮湿区域（含卫生间、阳台等有地漏区域）地面布置电路	通过□ 整改□
18	电路改造查验	导线线径	线径：照明、普插 2.5mm²，厨房插、空调插 4mm²。同回路的火、零、接地线径应一致	通过□ 整改□
19	电路改造查验	线管内布线数	管内导线的总横截面积不应超过管内径截面积的 40%，管内不得有接头、扭结	通过□ 整改□

全程质检验收标准

20	电路改造查验	电路附件	套管、黄腊管、波纹管等附件均应正确施用	通过□ 整改□
21	电路改造查验	裸线露置	严禁将导线直接埋入墙体	通过□ 整改□
22	电路改造查验	线路分支	线路分支时应使用分线盒，分线盒到电器的线路需套绝缘软管	通过□ 整改□
23	电路改造查验	开关底盒位置	入室开关底盒下边缘离地高度 1400mm（上下浮动不超 100mm），全房所有底盒保持统一高度	通过□ 整改□
24	电路改造查验	并排底盒	方正平齐，高低误差在 5mm 之内	通过□ 整改□
25	电路改造查验	线管固定	专用管卡固定牢固，直向：600mm-800mm/档，转角处两侧：150mm-200mm/档	通过□ 整改□
26	电路改造查验	导线与热源间距	同一平面内≧500mm	通过□ 整改□
27	电路改造查验	导线与燃气管间距	平行：≧300mm，交叉：≧100mm	通过□ 整改□
28	电路改造查验	线管与底盒连接	专用杯梳连接牢固	通过□ 整改□
29	电路改造查验	裸露线头处理	施工现场所有裸漏接线头应用绝缘胶布包裹	通过□ 整改□
30	给水改造查验	冷热水管	冷热水管安装应左热右冷，平行间距应不小于 100mm	通过□ 整改□
31	给水改造查验	淋浴冷热水管中心间距	淋浴冷热水管口中心间距 150mm±5mm，两管中心平齐、左热右冷	通过□ 整改□
32	给水改造查验	冷热水管离地高度	淋浴：900--1100mm，浴缸（参考浴缸安装说明书）：650--750mm，洗手盆：450-600mm	通过□ 整改□
33	给水改造查验	水管与电管交汇	如顶部同时铺设，电管在上，水管在下，预留间隙，水管安装不得靠近电源	通过□ 整改□
34	给水改造查验	供水位与热水器间距	间距≦500mm（参考热水器安装高度要求）	通过□ 整改□
35	给水改造查验	出水口下方不得设置插座	不得设置插座	通过□ 整改□
36	给水改造查验	水管固定	外径小于 25mm 水管，管卡间距≤600mm/档，弯头、三通 150mm 范围内须有固定点	通过□ 整改□
37	给水改造查验	阀门、水表安装位置	有利更换、维修和便于读数	通过□ 整改□
38	给水改造查验	水龙头与插座间距	空间允许时，应≧500mm,插座高于水龙头且错位	通过□ 整改□
39	给水改造查验	打压试验	要求：0.6-0.8Mpa(约 6-8kg/cm^2)，以静压 30 分钟回落不超过 0.05Mpa 为准。	通过□ 整改□
40	排水改造查验	马桶排水管坑距	马桶排水管中心距墙完成面间距是否符合要求，通常坑距：300mm 或 400mm。	通过□ 整改□
41	排水改造查验	管路坡度	排水管管路坡度应符合自排水要求（坡度不小于 1%）	通过□ 整改□

全程质检验收标准

42	排水改造查验	防臭存水弯	排水管应设置存水弯，防异味上返	通过□　整改□
43	排水改造查验	排水管	装饰施工项目中排水管连接牢固，灌水试验，排水顺畅无渗漏	通过□　整改□
44	排水改造查验	排水管临时封口	管口需临时封口，避免杂物进入堵塞管道	通过□　整改□
对存在的问题，监理管家建议给出的解决方法或措施：				
验收签字	**业主：**		**监理管家：**	

防水施工巡检-验收项

验收日期		项目地址：	

分序	验收项	验收点	验收标准	验收/巡检情况
1	泥瓦工交底	明确工程内容	各区域泥瓦工程项目/量应明确	通过□ 整改□
2	泥瓦工交底	成品保护	瓦木材料主材进场前，现场水电管路已做好相关护角坡进行保护	通过□ 整改□
3	泥瓦工交底	找平厚度	确定木地板厚度，以此确定地面标高线。	通过□ 整改□
4	防水材料查验	防水材料品牌检查	现场查看本项所用材料品牌与施工合同中约定一致	通过□ 整改□
5	防水材料查验	防水材料品牌检查	现场查看本项所用材料品牌与土巴兔后台下单品牌一致	通过□ 整改□
6	防水施工	防水区域基层处理	墙面基层平整、清理干净、无杂物、无空鼓、无起砂、无针孔孔洞、无开裂等问题。	通过□ 整改□
7	防水施工	防水涂刷	阴角、管根、门槛石侧面涂刷附加层，“十”字纵横涂刷	通过□ 整改□
8	防水施工	防水高度	地面满刷，厨房、阳台墙上延伸 300mm；卫生间墙面涂刷高度≧1800mm	通过□ 整改□
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

针对存在的问题，监理管家建议给出的解决方法或措施：

验收签字	业主：	监理管家：

闭水试验巡检-验收项

验收日期		项目地址：	

分序	验收项	验收点	验收标准	验收/巡检情况
1	防水工程	防水工程量	防水已按要求，涂刷完毕，涂膜已实干	通过□ 整改□
2	防水工程	二次排水	是否设置二次排水，蹲厕嵌入区域的防水层是否完整	通过□ 整改□
3	防水工程	防水涂膜	膜厚均匀，无透底、漏刷现象	通过□ 整改□
4	防水工程	卫生间墙面防水层高度	卫生间墙面淋浴区涂刷高度≧1800mm	通过□ 整改□
5	防水工程	厨房、阳台墙面防水层高度	通常地面满刷，厨房、阳台墙上延伸 300mm；	通过□ 整改□
6	闭水试验	厨房、卫生间地面闭水实验	应做不少于 24 时，关联区域（楼下反顶、相邻墙角）无渗漏	通过□ 整改□
7	文明形象巡查	材料和垃圾分区	材料和垃圾分区摆放，整洁、限高内、不堵塞通道	通过□ 整改□
8	文明形象巡查	文明施工	施工区垃圾不堵塞通道、非施工区无垃圾	通过□ 整改□
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

针对存在的问题，监理管家建议给出的解决方法或措施：

验收签字	业主：	监理管家：

泥工巡检-验收项

验收日期		项目地址：	

分序	验收项	验收点	验收标准	验收/巡检情况
1	泥工材料	泥工辅料	泥工材料的品牌、规格、型号等参数应清晰可见且与合同中约定的一致	通过□ 整改□
2	瓷砖铺贴	铺贴方式	检查墙、地砖是否需要拼花或是按统一方向铺贴，有无色差，砖缝大小是否一致	通过□ 整改□
3	瓷砖铺贴	瓷砖铺贴控缝	铺贴是否使用专用控缝“十”字卡	通过□ 整改□
4	瓷砖铺贴	瓷砖面清洁	已铺贴完成的瓷砖面，是否已及时清理水泥砂浆附着物	通过□ 整改□
5	瓷砖铺贴	墙地砖交界处节点	潮湿区域应使用墙砖压地砖工艺，遵循大压小，侧压正，墙压地工艺	通过□ 整改□
6	瓷砖铺贴	非整砖布置	每面墙不宜有两处以上非整砖，且布置于隐蔽区域，不得小于整砖的 1/3	通过□ 整改□
7	瓷砖铺贴	接缝高低	接缝高低≤0.5mm，砖缝大小误差≤1mm	通过□ 整改□
8	瓷砖铺贴	阳角方正	90°，±3°	通过□ 整改□
9	瓷砖铺贴	铺砖空鼓	主要通道不得空鼓，其他区域单砖空鼓面积≤15%，空鼓砖数量≤总数量的 5%	通过□ 整改□
10	瓷砖铺贴	瓷砖美观性	瓷砖表面开圆孔需使用开孔器，埋底盒开方孔需方正且应无开裂、缺棱、掉角、色差、污染现象	通过□ 整改□
11	瓷砖铺贴	表面平整	在安装成品处，2m 靠尺检测范围内，≤3mm	通过□ 整改□
12	瓷砖铺贴	卫生间泛水坡度	地面放水试验，水应聚集地漏排出，瓷砖地面应无明显积水	通过□ 整改□
13	瓷砖铺贴	“回”字形地漏	地砖铺贴，地漏处应使用“回”字形工艺铺贴	通过□ 整改□
14	瓷砖铺贴	过门石高度	潮湿区域过门石应略高于潮湿地面 5mm 以上	通过□ 整改□

针对存在的问题，监理管家建议给出的解决方法或措施：

验收签字	业主：	监理管家：

泥工完工验收-验收项

验收日期		项目地址：	

分序	验收项	验收点	验收标准	验收/巡检情况
1	泥工材料	泥工辅料	泥工材料的品牌、规格、型号等参数应清晰可见且与合同中约定的一致	通过□ 整改□
2	瓷砖完工	铺贴方式	检查墙、地砖是否需要拼花或是按统一方向铺贴，有无色差，砖缝大小是否一致	通过□ 整改□
3	瓷砖完工	瓷砖铺贴控缝	铺贴是否使用专用控缝“十”字卡	通过□ 整改□
4	瓷砖完工	瓷砖面清洁	已铺贴完成的瓷砖面，是否已及时清理水泥砂浆附着物	通过□ 整改□
5	瓷砖完工	墙地砖交界处节点	潮湿区域应使用墙砖压地砖工艺，遵循大压小，侧压正，墙压地工艺	通过□ 整改□
6	瓷砖完工	非整砖布置	每面墙不宜有两处以上非整砖，且布置于隐蔽区域，不得小于整砖的 1/3	通过□ 整改□
7	瓷砖完工	接缝高低	接缝高低≤0.5mm，砖缝大小误差≤1mm	通过□ 整改□
8	瓷砖完工	阳角方正	90°，±3°	通过□ 整改□
9	瓷砖完工	铺砖空鼓	主要通道不得空鼓，其他区域单砖空鼓面积≤15%，空鼓砖数量≤总数量的 5%	通过□ 整改□
10	瓷砖完工	瓷砖美观性	瓷砖表面开圆孔需使用开孔器，埋底盒开方孔需方正且应无开裂、缺棱、掉角、色差、污染现象	通过□ 整改□
11	瓷砖完工	表面平整	在安装成品处，2m 靠尺检测范围内，≤3mm	通过□ 整改□
12	瓷砖完工	卫生间泛水坡度	地面放水试验，水应聚集地漏排出，瓷砖地面应无明显积水	通过□ 整改□
13	瓷砖完工	“回”字形地漏	地砖铺贴，地漏处应使用“回”字形工艺铺贴	通过□ 整改□
14	瓷砖完工	过门石高度	潮湿区域过门石应略高于潮湿地面 5mm 以上	通过□ 整改□
15	地面找平	表面缺陷	找平层表面应密实，不应有起砂、蜂窝、裂缝和接茬不平等等缺陷	通过□ 整改□
16	地面找平	凝固结实	找平层与其下一层结合应牢固，不应有空鼓	通过□ 整改□
17	地面找平	平整度	用 2m 靠尺检查表面平整度，允许偏差≤5mm	通过□ 整改□

针对存在的问题，监理管家建议给出的解决方法或措施：

验收签字	业主：	监理管家：

全程质检验收标准

木工完工验收-验收项

验收日期		项目地址：	

分序	验收项	验收点	验收标准	验收/巡检情况
1	油工材料	乳胶漆材料品牌检查	现场查看本项所用材料品牌与土巴兔后台下单品牌一致	通过□ 整改□
2	油工材料	腻子材料品牌检查	现场查看本项所用材料品牌与土巴兔后台下单品牌一致	通过□ 整改□
3	油工材料	石膏板材料品牌检查	现场查看本项所用材料品牌与土巴兔后台下单品牌一致	通过□ 整改□
4	木工材料	骨架板材	木工材料的品牌、规格、型号等参数应清晰可见且与合同中约定的一致	通过□ 整改□
5	木制品	收边收口	收边线条与基础木作粘接严密。	通过□ 整改□
6	木制品	板材拼接	接头无错位、离缝现象。	通过□ 整改□
7	木制品	饰面板安装	饰面板安装胶粘均匀，蚊钉枪固定。	通过□ 整改□
8	木制品	饰面板花色	并列柜门饰面板花色相近，不得有胶痕污染。	通过□ 整改□
9	木制品	安装美观	现场木制作柜门安装端正平齐。	通过□ 整改□
10	木制品	木制框架	木制框架结构方正，立面垂直、平整。	通过□ 整改□
11	木制品	木制品接缝	木作基础拼接工整合缝。	通过□ 整改□
12	木制品	饰面板粘结	面板与基础木作粘接牢固、无夹层。	通过□ 整改□
13	木制品	门窗套与墙面接缝	平整，缝隙吻合，误差 5mm 内	通过□ 整改□
14	木制品	与顶棚、墙体等交界处的缝线	缝线严密、顺直、清晰、美观、牢固	通过□ 整改□
15	木制品	吊顶龙骨间距	主龙骨间距 800mm-1200mm，木档间距不应大于 400mm	通过□ 整改□
16	石膏板安装	相邻石膏板预留拼接缝	石膏板之间 3-5mm 留缝	通过□ 整改□
17	石膏板安装	自攻钉与石膏板固定要求	钉帽应略嵌入板面,不得损坏纸面	通过□ 整改□
18	石膏板安装	石膏板固定自攻钉间距	石膏板固定自攻钉间距≤200mm/档，自攻丝与石膏板边缘距离约 15mm，	通过□ 整改□
19	石膏板安装	石膏板封板安装方式	错缝安装，底板托侧板	通过□ 整改□
20	石膏板安装	石膏板转角	“7”字形，防止转角处应力集中而开裂	通过□ 整改□

针对存在的问题，监理管家建议给出的解决方法或措施：

验收签字	业主：	监理管家：

全程质检验收标准

墙面腻子施工巡检-验收项

验收日期		项目地址：	

分序	验收项	验收点	验收标准	验收/巡检情况
1	水泥砂浆找平	地面找平	固化稳固，表面无明显起砂，无明显裂缝	通过□ 整改□
2	水泥砂浆找平	地面找平平整度	2m 靠尺检测范围内，≤3mm	通过□ 整改□
3	成品保护	接线底盒保护	接线底盒是否已使用专用防尘盖保护好	通过□ 整改□
4	基层处理	基层界面剂	如有确认基层界面剂是否有涂刷	通过□ 整改□
5	石膏板安装	自攻钉处理	钉眼做防锈处理（磷化钉除外）	通过□ 整改□
6	基层处理	缝隙预处理	采用纤维网格布或牛皮纸处理缝隙，注意盖缝宽度应≧30mm/侧	通过□ 整改□
7	石膏找平	石膏找平平整度	依据合同报价而定，2 米靠尺误差在 5mm 以内	通过□ 整改□
8	石膏找平	石膏找顺平	对特殊位置进行测量，踢脚线、门窗套、阴阳角等	通过□ 整改□
9	石膏线安装	石膏线安装效果	对接应平齐，拼接缝顺直不错位	通过□ 整改□
10	石膏线安装	石膏线如果做弧形切割安装时	应符合施工现场设计图纸造型线形要求	通过□ 整改□

针对存在的问题，监理管家建议给出的解决方法或措施：

验收签字	业主：	监理管家：

墙漆施工巡检-验收项

验收日期		项目地址：	

分序	验收项	验收点	验收标准	验收/巡检情况
1	油工材料	乳胶漆材料品牌检查	现场查看本项所用材料品牌与施工合同中约定一致	通过□ 整改□
2	油工材料	乳胶漆材料品牌检查	现场查看本项所用材料品牌与土巴兔后台下单品牌一致	通过□ 整改□
3	墙顶面涂料施工	墙面清洁度	乳胶漆涂刷前，墙面应清洁，确保乳胶漆正常着附	通过□ 整改□
4	墙顶面涂料施工	保护措施	乳胶漆涂刷前，应对其他成品（木门框、柜子、窗户等）进行保护，防止被漆污染	通过□ 整改□
5	墙顶面涂料施工	墙面粗糙度	墙面打磨后，不应有明显砂痕	通过□ 整改□
6	墙顶面涂料施工	墙面裂缝	墙面不得存在裂缝	通过□ 整改□
7	墙顶面涂料施工	收口处的漆膜	收口处应全覆盖漆膜且无明显刷痕	通过□ 整改□
8	墙顶面涂料施工	墙漆涂刷外观	无明显色差、返碱、返色、刷纹	通过□ 整改□
9	墙顶面涂料施工	墙漆涂刷质量	无显著砂眼、流坠、起疙、溅沫	通过□ 整改□
10	家具油工	木器漆材料	木制品油漆环保漆与报价一致	通过□ 整改□
11	家具油工	木器漆漆膜	木制品刷清油木制品基层干净、无损伤	通过□ 整改□
12	家具油工	清油钉孔处理	清油钉眼修补填平平滑、无漏补	通过□ 整改□
13	家具油工	木纹纹理	木纹补色，修色自然、均匀色正、无明显色差	通过□ 整改□
14	家具油工	饰面外观	饰面无坑、起皮平整、平滑	通过□ 整改□
15	家具油工	饰面外观	无麻面、砂眼等缺陷 无明显瑕疵	通过□ 整改□
16	家具油工	混油钉孔处理	混油钉眼修补填平、无漏补	通过□ 整改□
17	家具油工	基层平整度	混油基层打磨平整、平滑	通过□ 整改□

针对存在的问题，监理管家建议给出的解决方法或措施：

验收签字	业主：	监理管家：

全程质检验收标准

竣工验收-验收项

验收日期		项目地址：	

分序	验收项	验收点	验收标准	验收/巡检情况
1	墙顶面涂料施工	乳胶漆涂刷效果	无明显色差、返碱、返色、刷纹	通过□ 整改□
2	墙顶面涂料施工	乳胶漆涂刷质量	在涂料实干后进行，距 1.5m 处正视：乳胶漆涂刷均匀，无刷痕，流坠，起皮，裂纹透底。	通过□ 整改□
3	墙顶面涂料施工	异色分界	涂料分色位置，油漆与涂料交接处没有过棱及相互污染情况，分色清晰。	通过□ 整改□
4	地面工程	地面情况	地砖平整干净，无漏贴错贴；周边顺直，砖面无裂纹、掉角、缺棱等现象，留边宽度一致，瓷砖是否有破损。	通过□ 整改□
5	地面工程	砖缝填充	墙、地砖铺完后是否用“填缝剂”进行填缝，瓷砖勾缝是否饱满且不存在泛黄等现象。	通过□ 整改□
6	开关面板安装	开关面板安装	同一房间内开关面板位置高度应保持一致，且开启闭合操作灵活	通过□ 整改□
7	开关面板安装	插座安装	插座遵循左零右火上接地的原则，卫生间潮湿部位面板加装防水罩	通过□ 整改□
8	开关面板安装	面板安装情况	紧贴墙面或装饰面，四周无缝隙，安装牢固平正	通过□ 整改□
9	灯具安装	灯具是否完好	观察灯具安装应端正，所有灯珠应齐全	通过□ 整改□
10	灯具安装	筒灯安装	筒灯整行安装应整齐，不应有偏斜错位现象	通过□ 整改□
11	洁具安装	陶瓷类器具的安装	不得采用水泥砂浆固定	通过□ 整改□
12	洁具安装	洁具安装	端正牢固、下水无渗漏	通过□ 整改□
13	洁具安装	洁具出水	出水左热右冷、安装角阀	通过□ 整改□
14	洁具安装	洁具密封	各种卫生器具与台面、墙面、地面等接触部位应采用密封胶密封。	通过□ 整改□
15	洁具安装	洁具水系统	上下水畅通	通过□ 整改□
16	洁具安装	洁具外观	无划痕，无破损	通过□ 整改□
17	洁具安装	角阀安装	出水口安装角阀	通过□ 整改□
18	洁具安装	阀门、龙头安装	牢固、平正、开启灵活、出水畅通	通过□ 整改□
19	壁纸安装	壁纸接缝	无明显缝隙	通过□ 整改□
20	壁纸安装	阴阳角接缝处理	阴角处接缝应搭接，阳角处应包角不得有接缝	通过□ 整改□

全程质检验收标准

21	壁纸安装	壁纸铺贴质量	壁纸表面无气泡、裂缝、褶皱、斑污等质量缺陷	通过□　整改□
针对存在的问题，监理管家建议给出的解决方法或措施：				
验收签字	业主：		监理管家：	

注：本份文档源自网络分享未找到出处，所以作为赠送，不属于付费资料范围，如有原始作者可与我联系