一、拆改验收对照表

施工阶段	序号	验收项目	合格标准	是否合格	
				是	否
开工交底	1	墙面抹灰层是否空	空鼓锤检查，40cm / 档检测批，空鼓面积≤400cm² / 处	☐	☐
	2	墙面平整度	2m靠尺检测，**平整度误差应小于3mm**	☐	☐
	3	房间 / 门洞方正度	房间 / 门洞对角线误差≤10mm	☐	☐
	4	墙体是否有裂缝渗	墙体应无裂缝和渗水现象	☐	☐
	5	水电燃气表情况	应无明显损坏	☐	☐
	6	空调孔	**应外低里高**，标高低于并偏离插座	☐	☐
	7	弱电系统是否已入	检查房屋弱电系统是否已入户	☐	☐
	8	给排水情况	给水入户情况，接驳处有无渗水，出水口（如：水龙头、角阀等）出水情况是否正常	☐	☐
	9	保留电路	保留电路是否畅通，照明是否完好	☐	☐
	10	拆除承重墙	拆除工程严禁拆除承重	☐	☐
	11	改造定位	改造定位不能违背施工和居住安全	☐	☐
	12	水电估价	水电改造前应有预估价，方案不变的情况下，上下浮动通常不得超出预估价的10%	☐	☐
	13	电路分组控制	电路分组布控组数及原理应明确	☐	☐
	14	电线区分	火 / 零 / 接地导线均需区分颜色用于识别	☐	☐
	15	电线负荷	按照分支回路载荷选择电线直径	☐	☐
	16	拆改阳台	不破坏外墙结构，需要向物业报备批复	☐	☐
成品保护	17	入户门保护	入户门使用专用保护套进行保护	☐	☐
	18	公共区域保护	入户门口公共设施（地面、墙面）使用专用保护膜进行保护	☐	☐
	19	装修保工地窗贴	施工现场粘贴了用于识别的专用装修保工地窗贴	☐	☐
	20	水、燃气表保护	水、燃气表使用专用保护套进行保护	☐	☐
施工安全	21	灭火器	施工现场配备至少2个4kg干粉灭火器，且灭火器可正常使用	☐	☐
	22	临时用水用电	配置带有漏电保护装置的临时电箱，提醒：安全节约用水用电，离场时	☐	☐

二、水电验收对照表

施工阶段	序号	验收项目	合格标准	是否合格	
				是	否
水电施工	1	配电箱高度	箱底边缘距地高度≥1600mm	☐	☐
	2	强弱电线管布置	强弱电线管禁止共槽，间距：平行≥150mm，交叉≥100mm	☐	☐
	3	线槽内管间距和管	线槽内线管如有超过1根的，管间隙≥10mm，专用管卡固定牢固	☐	☐
	4	水电开槽	不影响结构安全，严禁切断结构钢筋	☐	☐
	5	横向开槽长度	墙体横向开槽长度≤500mm（三七墙空心砖除外）	☐	☐
	6	给水位与热水器间	通常间距≤500mm	☐	☐
	7	配电箱接线要求	箱内接线整齐、接线正确，无绞接现象、导线不应有接头	☐	☐
材料检查	8	材料检查	水管、电线、强弱电箱等材料品牌、规格、型号等参数应清晰可见与施工合同中约定一致	☐	☐
水电改造	9	强弱电线路布置	强弱电线路禁止共管、共底盒	☐	☐
	10	电线识别	火 / 零 / 接地导线均需区分颜色用于识别	☐	☐
	11	强弱电交汇	交汇处弱电线管满裹铝箔，延伸长度自交汇边缘处起至少100mm	☐	☐
	12	潮湿区域地面布线	禁止在潮湿区域（含卫生间、阳台等有地漏区域）地面布置电路	☐	☐
	13	导线线径	线径：照明、普插2.5mm²，厨房插、空调插4mm²。同回路的火、零、接地线径应一致	☐	☐
	14	线管内布线数	管内导线的总横截面积不应超过管内径截面积的40%，管内不得有接头、	☐	☐
	15	电路附件	套管、黄腊管、波纹管等附件均应正确施用	☐	☐
	16	裸线露置	严禁将导线直接埋入墙体	☐	☐
	17	线路分支	线路分支时应使用分线盒，分线盒到电器的线路需套绝缘软管	☐	☐
	18	开关底盒位置	入室开关底盒下边缘离地高度1400mm（上下浮动不超100mm），全房所有底盒保持统一高度	☐	☐
	19	并排底盒	方正平齐，高低误差在5mm之内	☐	☐
	20	线管固定	专用管卡固定牢固，直向：600mm-800mm / 档，转角处两侧：150mm-	☐	☐
	21	导线与热源间距	同一平面内≥500mm	☐	☐
	22	导线与燃气管间距	平行：≥300mm，交叉：≥100mm	☐	☐
	23	线管与底盒连接	专用杯梳连接牢固	☐	☐

	24	裸露线头处理	施工现场所有裸漏接线头应用绝缘胶布包裹	☐	☐
给水管改造	25	冷热水管	冷热水管安装应左热右冷，平行间距应不小于100mm	☐	☐
	26	淋浴冷热水管中心间距	淋浴冷热水管口中心间距150mm±5mm，两管中心平齐、左热右冷	☐	☐
	27	冷热水管离地高度	淋浴：900--1100mm，浴缸（参考浴缸安装说明书）：650--750mm，洗手盆：450-600mm	☐	☐
	28	水管与电管交汇	如顶部同时铺设，电管在上，水管在下，预留间隙，水管安装不得靠近	☐	☐
	29	供水位与热水器间	间距≤500mm（参考热水器安装高度要求）	☐	☐
	30	出水口下方不得设置插座	不得设置插座	☐	☐
	31	水管固定	外径小于25mm水管，管卡间距≤600mm / 档，弯头、三通150mm范围内须有固定点	☐	☐
	32	阀门、水表安装位	有利更换、维修和便于读数	☐	☐
	33	水龙头与插座间距	空间允许时，应≥500mm，插座高于水龙头且错位	☐	☐
	34	打压试验	要求：0.6-0.8Mpa（约6-8kg / cm²），以静压30分钟回落不超过0.05Mpa为	☐	☐
排水管改造	35	马桶排水管坑距	马桶排水管中心距墙完成面间距是否符合要求，通常坑距：300mm或	☐	☐
	36	管路坡度	排水管管路坡度应符合自排水要求（坡度不小于1%）	☐	☐
	37	防臭存水弯	排水管应设置存水弯，防异味上返	☐	☐
	38	排水管	装饰施工项目中排水管连接牢固，灌水试验，排水顺畅无渗漏	☐	☐
	39	排水管临时封口	管口需临时封口，避免杂物进入堵塞管道	☐	☐

三、瓦工验收对照表

施工阶段	序号	验收项目	合格标准	是否合格	
				是	否
瓦工交底	1	明确工程内容	各区域泥瓦工程项目 / 量应明确	☐	☐
	2	成品保护	瓦木材料主材进场前，现场水电管路已做好相关护角坡进行保护	☐	☐
	3	找平厚度	确定木地板厚度，以此确定地面标高线。	☐	☐
	4	防水材料品牌检查	现场查看本项所用材料品牌与施工合同中约定一致	☐	☐
	5	防水区域基层处理	墙面基层平整、清理干净、无杂物、无空鼓、无起砂、无针孔孔洞、无开裂等问题。	☐	☐

闭水试验	6	防水涂刷	阴角、管根、门槛石侧面涂刷附加层，“十”字纵横涂刷	☐	☐
	7	防水高度	地面满刷，厨房、阳台墙上延伸300mm；卫生间墙面涂刷高度≥1800mm	☐	☐
	8	防水工程量	防水已按要求，涂刷完毕，涂膜已实干	☐	☐
	9	二次排水	是否设置二次排水，蹲厕嵌入区域的防水层是否完整	☐	☐
	10	防水涂膜	膜厚均匀，无透底、漏刷现象	☐	☐
	11	卫生间墙面防水层高度	卫生间墙面淋浴区涂刷高度≥1800mm	☐	☐
	12	厨房、阳台墙面防水层高度	通常地面满刷，厨房、阳台墙上延伸300mm；	☐	☐
	13	厨房、卫生间地面闭水实验	应做不少于24时，关联区域（楼下反顶、相邻墙角）无渗漏	☐	☐
工地整洁	14	材料和垃圾分区	材料和垃圾分区摆放，整洁、限高内、不堵塞通道	☐	☐
	15	文明施工	施工区垃圾不堵塞通道、非施工区无垃圾	☐	☐
材料检查	16	泥工辅料	泥工材料的品牌、规格、型号等参数应清晰可见且与合同中约定的一致	☐	☐
瓷砖铺贴	17	铺贴方式	检查墙、地砖是否需要拼花或是按统一方向铺贴，有无色差，砖缝大小	☐	☐
	18	瓷砖铺贴控缝	铺贴是否使用专用控缝“十”字卡	☐	☐
	19	瓷砖面清洁	已铺贴完成的瓷砖面，是否已及时清理水泥砂浆附着物	☐	☐
	20	墙地砖交界处节点	潮湿区域应使用墙砖压地砖工艺，遵循大压小，侧压正，墙压地工艺	☐	☐
	21	非整砖布置	每面墙不宜有两处以上非整砖，且布置于隐蔽区域，不得小于整砖的1／3	☐	☐
	22	接缝高低	接缝高低≤0.5mm，砖缝大小误差≤1mm	☐	☐
	23	阳角方正	90°,±3°	☐	☐
	24	铺砖空鼓	主要通道不得空鼓，其他区域单砖空鼓面积≤15%，空鼓砖数量≤总数量	☐	☐
	25	瓷砖美观性	瓷砖表面开圆孔需使用开孔器，埋底盒开方孔需方正且应无开裂、缺棱、掉角、色差、污染现象	☐	☐
	26	表面平整	在安装成品处，2m靠尺检测范围内，≤3mm	☐	☐
	27	卫生间泛水坡度	地面放水试验，水应聚集地漏排出，瓷砖地面应无明显积水	☐	☐
	28	“回”字形地漏	地砖铺贴，地漏处应使用“回”字形工艺铺贴	☐	☐
	29	过门石高度	潮湿区域过门石应略高于潮湿地面5mm以上	☐	☐
	44	表面缺陷	找平层表面应密实，不应有起砂、蜂窝、裂缝和接茬不平等等缺陷	☐	☐

地面找平	45	凝固结实	找平层与其下一层结合应牢固，不应有空鼓	☐	☐
	46	平整度	用2m靠尺检查表面平整度，允许偏差≤5mm	☐	☐

四、木工验收对照表

施工阶段	序号	验收项目	合格标准	是否合格	
				是	否
材料验收	1	骨架板材	木工材料的品牌、规格、型号等参数应清晰可见且与合同中约定的一致	☐	☐
现场木作	2	收边收口	收边线条与基础木作粘接严密。	☐	☐
	3	板材拼接	接头无错位、离缝现象。	☐	☐
	4	饰面板安装	饰面板安装胶粘均匀，蚊钉枪固定。	☐	☐
	5	饰面板花色	并列柜门饰面板花色相近，不得有胶痕污染。	☐	☐
	6	安装美观	现场木制作柜门安装端正平齐。	☐	☐
	7	木制框架	木制框架结构方正，立面垂直、平整。	☐	☐
	8	木制品接缝	木作基础拼接工整合缝。	☐	☐
	9	饰面板粘结	面板与基础木作粘接牢固、无夹层。	☐	☐
	10	门窗套与墙面接缝	平整，缝隙吻合，误差5mm内	☐	☐
	11	与顶棚、墙体等交界处的缝线	缝线严密、顺直、清晰、美观、牢固	☐	☐
	12	吊顶龙骨间距	主龙骨间距800mm-1200mm，木档间距不应大于400mm	☐	☐
石膏板安装	13	相邻石膏板预留拼接缝	石膏板之间3-5mm留缝	☐	☐
	14	自攻钉与石膏板固定要求	钉帽应略嵌入板面，不得损坏纸面	☐	☐
	15	石膏板固定自攻钉间距	石膏板固定自攻钉间距≤200mm / 档，自攻丝与石膏板边缘距离约15mm	☐	☐
	16	石膏板封板安装方	错缝安装，底板托侧板	☐	☐
	17	石膏板转角	“7”字形，防止转角处应力集中而开裂	☐	☐

油工验收对照表

施工阶段	序号	验收项目	合格标准	是否合格	
				是	否
水泥砂浆找平	1	地面找平	固化稳固，表面无明显起砂，无明显裂缝	☐	☐
	2	地面找平平整度	2m靠尺检测范围内，≤3mm	☐	☐
成品保护	3	接线底盒保护	接线底盒是否已使用专用防尘盖保护好	☐	☐

基层处理	4	基层界面剂	如有确认基层界面剂是否有涂刷	☐	☐
石膏板安装	5	自攻钉处理	钉眼做防锈处理（磷化钉除外）	☐	☐
	6	缝隙预处理	采用纤维网格布或牛皮纸处理缝隙，注意盖缝宽度应≥30mm / 侧	☐	☐
	7	石膏找平平整度	依据合同报价而定，2米靠尺误差在5mm以内	☐	☐
	8	石膏找顺平	对特殊位置进行测量，踢脚线、门窗套、阴阳角等	☐	☐
	9	石膏线安装效果	对接应平齐，拼接缝顺直不错位	☐	☐
	10	石膏线如果做弧形切割安装时	应符合施工现场设计图纸造型线形要求	☐	☐
材料验收	11	乳胶漆材料品牌检	现场查看本项所用材料品牌与施工合同中约定一致	☐	☐
墙顶面涂料	12	墙面清洁度	乳胶漆涂刷前，墙面应清洁，确保乳胶漆正常着附	☐	☐
	13	保护措施	乳胶漆涂刷前，应对其他成品（木门框、柜子、窗户等）进行保护，防止被漆污染	☐	☐
	14	墙面粗糙度	墙面打磨后，不应有明显砂痕	☐	☐
	15	墙面裂缝	墙面不得存在裂缝	☐	☐
	16	收口处的漆膜	收口处应全覆盖漆膜且无明显刷痕	☐	☐
	17	墙漆涂刷外观	无明显色差、返碱、返色、刷纹	☐	☐
	18	墙漆涂刷质量	无显著砂眼、流坠、起疙、溅沫	☐	☐
家具油工	19	木器漆材料	木制品油漆环保漆与报价一致	☐	☐
	20	木器漆漆膜	木制品刷清油木制品基层干净、无损伤	☐	☐
	21	清油钉孔处理	清油钉眼修补填平平滑、无漏补	☐	☐
	22	木纹纹理	木纹补色，修色自然、均匀色正、无明显色差	☐	☐
	23	饰面外观	饰面无坑、起皮平整、平滑	☐	☐
	24	饰面外观	无麻面、砂眼等缺陷 无明显瑕疵	☐	☐
	25	混油钉孔处理	混油钉眼修补填平、无漏补	☐	☐
	26	基层平整度	混油基层打磨平整、平滑	☐	☐

六、竣工验收对照表

施工阶段	序号	验收项目	合格标准	是否合格	
				是	否
	1	乳胶漆涂刷效果	无明显色差、返碱、返色、刷纹	☐	☐

墙顶面涂料	2	乳胶漆涂刷质量	在涂料实干后进行，距1.5m处正视：乳胶漆涂刷均匀，无刷痕，流坠，起皮，裂纹透底。	☐	☐
	3	异色分界	涂料分色位置，油漆与涂料交接处没有过棱及相互污染情况，分色清晰	☐	☐
地面处理	4	地面情况	地砖平整干净，无漏贴错贴；周边顺直，砖面无裂纹、掉角、缺棱等现象，留边宽度一致，瓷砖是否有破损。	☐	☐
	5	砖缝填充	墙、地砖铺完后是否用“填缝剂”进行填缝，瓷砖勾缝是否饱满且不存在泛黄等现象。	☐	☐
开关面板安装	6	开关面板安装	同一房间内开关面板位置高度应保持一致，且开启闭合操作灵活	☐	☐
	7	插座安装	插座遵循左零右火上接地的原则，卫生间潮湿部位面板加装防水罩	☐	☐
	8	面板安装情况	紧贴墙面或装饰面，四周无缝隙，安装牢固平正	☐	☐
灯具安装	9	灯具是否完好	观察灯具安装应端正，所有灯珠应齐全	☐	☐
	10	筒灯安装	筒灯整行安装应整齐，不应有偏斜错位现象	☐	☐
洁具安装	11	陶瓷类器具的安装	不得采用水泥砂浆固定	☐	☐
	12	洁具安装	端正牢固、下水无渗漏	☐	☐
	13	洁具出水	出水左热右冷、安装角阀	☐	☐
	14	洁具密封	各种卫生器具与台面、墙面、地面等接触部位应采用密封胶密封。	☐	☐
	15	洁具水系统	上下水畅通	☐	☐
	16	洁具外观	无划痕，无破损	☐	☐
	17	角阀安装	出水口安装角阀	☐	☐
	18	阀门、龙头安装	牢固、平正、开启灵活、出水畅通	☐	☐
壁纸安装	19	壁纸接缝	无明显缝隙	☐	☐
	20	阴阳角接缝处理	阴角处接缝应搭接，阳角处应包角不得有接缝	☐	☐
	21	壁纸铺贴质量	壁纸表面无气泡、裂缝、褶皱、斑污等质量缺陷	☐	☐